

Revitalizace městského centra II. etapa, 1. stavba Ústí nad Labem

Na financování díla se podílel Krajský úřad Ústeckého kraje částkou 61 mil Kč.

Termín zahájení: 4. 1. 2009

Termín ukončení: 14. 9. 2010

Stavba řeší zlepšení stavu prostředí a dopravy v přednádražím prostoru. Stavba je v současné době zkolaudována a uvedena do provozu. Zhotovitelem projektové dokumentace a autorský dozor vykonával Atelier AP s. r. o., Ústí nad Labem. Technický dozor stavby vykonávala firma Varia s. r. o., Ústí nad Labem. Zhotovitelem bylo Sdružení EDS a. s. a Viamont DSP a. s..

Celkové náklady stavby činily cca 85 mil. Kč.

Stavba byla dne 14. 9. 2010 zkolaudována a předána do užívání.



8. Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba Ústí nad Labem

Stavba je zařazena a financována ze zdrojů IPRM.

Termín zahájení: 17. 8. 2009

Termín ukončení: 18. 1. 2011

Stavba řeší úpravu prostoru „Zanádraží“ a jeho přeměnu na volnočasový prostor s komerčním využitím pro obchůzky a podzemními garážemi. Stavba byla zahájena 17.8.2009. Realizace probíhá ve třech etapách:

I.etapa – 31.1.2010

II.etapa – 31.5.2010

III.etapa – 15.12.2010

V současné době jsou zahájeny převímky díla. Zhotovitelem díla je SKD Prùmstav – stavby a. s., Ústí nad Labem. Zhotovitelem projektové dokumentace a výkon autorského dozoru zajišťuje Atelier AP s. r. o., Ústí nad Labem. Technický dozor provádí firma Varia s. r. o., Ústí nad Labem. Celkové náklady činí cca 170 mil. Kč. Kolaudace je naplánována do poloviny ledna 2011.

